REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Allegato A

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI IN LEGNO DA ADIBIRE A PUNTO DI AVVISTAMENTO INCENDI.

Capitolato

Fornitura e posa in opera di n° 05 prefabbricati in legno da adibire a Punto di avvistamento incendi boschivi.

Il prefabbricato deve essere costituito da un unico vano.

La struttura essendo a carattere stagionale e quindi rimovibile deve essere di facile montaggio e smontaggio. Deve poggiare direttamente sul terreno livellato attraverso un sistema di travi su cui poggia il pavimento.

I luoghi di installazione sono i seguenti:

-) N° 02 nel Comune di Belvì (NU), Loc. Istiddì;

-) N° 01 nel Comune di Dorgali (NU), Loc. Tului

-) N° 01 nel Comune di Torpè (NU), Loc. Sa Furria;

-) N° 01 nel Comune di Ovodda (NU), Loc. San Pietro.

I luoghi sono facilmente raggiungibili da qualsiasi automezzo, la superficie di appoggio del prefabbricato sarà perfettamente a livello e idonea al posizionamento del prefabbricato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Postamento:	In travi di abete squadrate debitamente dimensionate, trattate con impregnante antimuffa e antitarlo.
Pavimento:	A pannelli di abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo,dello spessore minimo di mm.20.
Pareti:	A pannelli con struttura rinforzata (2 per parete), in legno di abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo, dello spessore minimo di mm.20.
Tetto:	A due falde con sporgenze laterali (come da disegni allegati), costituito piccola e grossa orditura in abete debitamente dimensionata, tavolato in pannelli di abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo dello spessore minimo di mm.20, copertura in lastre fibrobituminose verniciate di colore verde fissate al sottostante tavolato con chiodi filettati.

Infissi: -) N° 01 porta di ingresso a una anta con telaio e pannelli in legno di abete trattato con impregnante antitarlo e antimuffa e successiva finitura con vernice trasparente, delle dimensioni di cm.90 x h.cm.190, completa di ferramenta di posa e chiusura;

-) n° 07 finestre a due ante telaio in legno di abete e vetro dello spessore di mm.4., trattate con impregnante antitarlo e antimuffa e successiva finitura con vernice trasparente, delle dimensioni di cm.100 x h.cm.90, complete di portelloni della stessa essenza di legno e di ferramenta di posa e chiusura.

DIMENSIONI:

Vedi disegni allegati

TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura comprende il trasporto al luogo di installazione e il montaggio sull'area e nella posizione indicati dalla Direzione dei Lavori.

Termine per la consegna della fornitura ultimata e funzionante a regola d'arte è di giorni 180 naturali e consecutivi dall'ordine di fornitura.

rg/ufficio gare
am/Progettista e Direttore dei lavori
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Sonia Busia

Il SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ruggero Sau