REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Allegato B

FORNITURA DI PREFABBRICATI IN LEGNO DA ADIBIRE A POSTAZIONE PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO.

Capitolato

Fornitura e posa in opera di n°04 prefabbricati in legno da adibire a postazione per addetti al servizio antincendi boschivi.

Il prefabbricato deve essere costituito da due ambienti: un vano da adibire a ricovero operai e una veranda coperta.

La struttura essendo a carattere stagionale e quindi rimovibile deve essere di facile montaggio e smontaggio. Deve poggiare direttamente sul terreno livellato attraverso un sistema di travi su cui poggia il pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Postamento: In travi di abete squadrate debitamente dimensionate, trattate con impregnante antimuffa e antitarlo.

Pavimento: A pannelli di abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo,dello spessore minimo di mm.20.

Pareti: In abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo, ad incastro “sistema block-house” dello spessore minimo di mm.40.

Tetto: A due falde (come da disegni allegati), costituito da travi in abete lamellare debitamente dimensionate, tavolato in pannelli di legno abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo, copertura in lastre fibrobituminose verniciate di colore verde fissate al sottostante tavolato con chiodi filettati.

Infissi: -) N°01 porta di ingresso a due ante con telaio e pannelli in legno di abete delle dimensioni di cm.150 x h.cm.200, completa di ferramenta di posa e chiusura;
-) n°02 finestre a due ante telaio in legno di abe te e vetro dello spessore di mm.4., delle dimensioni di cm.100 x h.cm.110, complete di portelloni della stessa essenza di legno e di ferramenta di posa e chiusura.

Balaustra In legno di abete trattato con antimuffa e antitarlo, posizionata sui tre lati della veranda coperta, completa di corrimano e inserti perpendicolari. Altezza del corrimano dal pavimento cm. 90.

DIMENSIONI:

Vedi disegni allegati

TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura comprende il trasporto al luogo di installazione e il montaggio sull'area e nella posizione indicati dalla Direzione dei Lavori.

Termine per la consegna della fornitura ultimata e funzionante a regola d'arte è di giorni 180 naturali e consecutivi dall'ordine di fornitura.

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Gavino Palmas

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. Gavino Palmas