REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

***Allegato A***

# FORNITURA DI PREFABBRICATI IN LEGNO DA ADIBIRE A PUNTO DI AVVISTAMENTO INCENDI.

Capitolato

Fornitura e posa in opera di n°04 prefabbricati in legno da adibire a Punto di avvistamento incendi boschivi.

Il prefabbricato deve essere costituito da un unico vano.

La struttura essendo a carattere stagionale e quindi rimovibile deve essere di facile montaggio e smontaggio. Deve poggiare direttamente sul terreno livellato attraverso un sistema di travi su cui poggia il pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Postamento: In travi di abete squadrate debitamente dimensionate, trattate con impregnante antimuffa e antitarlo.

Pavimento: A pannelli di abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo,dello spessore minimo di mm.20.

Pareti: A pannelli con struttura rinforzata (2 per parete), in legno di abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo, dello spessore minimo di mm.20.

Tetto: A due falde con sporgenze laterali (come da disegni allegati), costituito piccola e grossa orditura in abete debitamente dimensionata, tavolato in pannelli di abete trattato con impregnante antimuffa e antitarlo dello spessore minimo di mm.20, copertura in lastre fibrobituminose verniciate di colore verde fissate al sottostante tavolato con chiodi filettati.

Infissi: -) N°01 porta di ingresso a una anta con telaio e pannelli in legno di abete trattato con impregnante antitarlo e antimuffa e successiva finitura con vernice trasparente, delle dimensioni di cm.90 x h.cm.190, completa di ferramenta di posa e chiusura;

-) n°07 finestre a due ante telaio in legno di abe te e vetro dello spessore di mm.4., trattate con impregnante antitarlo e antimuffa e successiva finitura con vernice trasparente, delle dimensioni di cm.100 x h.cm.90, complete di portelloni della stessa essenza di legno e di ferramenta di posa e chiusura.

DIMENSIONI:

Vedi disegni allegati

TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura comprende il trasporto e la consegna presso l'autoparco di Benamajore - Ozieri con un breve corso per l'assemblaggio e l'utilizzo della stessa.

Termine per la consegna della fornitura ultimata e funzionante a regola d'arte è di giorni 180 naturali e consecutivi dall'ordine di fornitura.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gavino Palmas

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. Gavino Palmas