REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Sassari

Prot. n. 022023

Sassari, 15 DIC. 2011

All'Ente Foreste della Sardegna
Direzione Generale
Servizio Innovazione Tecnologica
09123 Cagliari

Oggetto: **Rettifica capitolati** appalto procedura negoziata per la fornitura di n. 4 prefabbricati in legno da adibire a punto di avvistamento incendi e n. 4 prefabbricati in legno da adibire a postazioni per addetti al servizio antincendio boschivo del Servizio Territoriale di Sassari.

Si rettificano i capitolati relativi alla gara in oggetto in particolare:

1. Capitolato per postazione per addetti antincendio boschivo:

   - Infissi:

   N° 01 porta di ingresso a due ante con telaio e pannelli in legno di abete delle dimensioni di cm.150 x h.cm.200, completa di ferramenta di posa e chiusura;
   n° 02 finestre a due ante telaio in legno di abete e **vetro dello spessore di mm.4.**, delle dimensioni di cm.100 x h.cm.110, complete di portelloni della stessa essenza di legno e di ferramenta di posa e chiusura.
   N.B. la parte relativa allo spessore dei vetri va sostituita da "**vetro stratificato (Visarm) composto da due lastre unite con materiale plastico con spessore finale di 6 mm.**

   - Balaustra

   In legno di abete trattato con antimuffa e antitarlo, posizionata sui tre lati della veranda coperta, completa di corrimano e inserti perpendicolari. Altezza del corrimano dal pavimento **cm. 90**.
   N.B. la parte relativa all'altezza del corrimano va sostituita dalla seguente: cm. **110**.

2. Capitolato punti avvistamento incendi:
   Infissi:
   N° 01 porta di ingresso a una anta con telaio e pannelli in legno di abete trattato con impregnante antitarlo e antimuffa e successiva finitura con vernice trasparente, delle dimensioni di cm.90 x h.cm.190, completa di ferramenta di posa e chiusura;
   n° 07 finestre a due ante telaio in legno di abete **e vetro dello spessore di mm.4.**, trattate con impregnante antitarlo e antimuffa e successiva finitura con vernice trasparente, delle dimensioni di cm.100 x h.cm.90, complete di portelloni della stessa essenza di legno e di ferramenta di posa e chiusura.
   N.B. la parte relativa allo spessore dei vetri va sostituita da "**vetro stratificato (Visarm) composto da due lastre unite con materiale plastico con spessore finale di 6 mm.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dr. Gavino Palmas)

Dr.ssa R.C. Uff. Amm.
Geom. G.L.