REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari

VERBALE DI COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO- FORESTALE DEI TERRENI IN REGIME DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DEL TITOLO II – CAPO I DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1923 n°3267, SITI IN AGRO DEL COMUNE DI SADALI – CANTIERE DENOMINATO MARCIA SADALI NELLA LOCALITA', "S'ORROLI", "MURA AREGUS" e "FLUMENDOSA".

/././././.

Il sottoscritto collaudatore Commissario Dr. Giovanni Pani, responsabile del Settore Tecnico e Cartografico presso il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di V.A. (di seguito STIR), delegato al riguardo dal direttore del Servizio Dottor Carlo Masnata,

PREMESSO che:

1) con nota n. 40371 del 14/06/2017 la D.G. del CFVA ha fornito le indicazioni operative al fine di procedere all'applicazione dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 8/2016 dando priorità all'individuazione dei terreni pubblici da restituire,
2) con nota n. 53352 del 10/08/2017 il Servizio scrivente ha trasmesso, alla D.G. del CFVA l'elenco dei terreni (compresi nella giurisdizione di competenza), pubblici e privati, soggetti ad occupazione temporanea ai sensi dell'art. 54 del RDL n. 3267/1923,
3) che i terreni attualmente soggetti ad occupazione temporanea sono attualmente in possesso del Servizio territoriale di Cagliari dell'Agenzia FORESTAS,

VISTA la nota n.20412 del 27/03/2019, e la nota n.26120 del 17/04/2019, di questo STIR, regolarmente recapitata a mezzo P.E.C. al comune di Sadali, all'Agenzia Forestas - Servizio Territoriale Cagliari, con la quale i suddetti Uffici sono stati regolarmente avvisati dell'inizio operazioni di collaudo anche al fine di concordare eventuali partecipazioni al sopralluogo;

PRESO ATTO che allo stesso sopralluogo tecnico si è presentato solo personale dell'Agenzia FORESTAS (quale attuale gestore dei lavori di sistemazione idraulico forestale), mentre non erano presenti i rappresentanti del comune di Sadali e i privati proprietari;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ★ SERVIZIO TERRITORIALE - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE ★ CAGLIARI ★ CORPO FORESTALE e V.A.

DA ATTO che in data 24/03/2019, unitamente all'Ispettore superiore forestale Piero Solinas, all'Ispettore forestale Orlando Martis e ai funzionari dell'Agenzia Forestas, Dr. Cristian Lai e geom. Francesco Perra, ha proceduto alle operazioni di collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestali, effettuati ai sensi del Titolo II, Capo I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani – del RDL n. 3267/1923 sulle seguenti aree sottoposte ad occupazione temporanea con due atti di sottomissione e con un Decreto Prefettizio sottoscritti da tutti i proprietari terrieri:

Località "Funtana de S'Orroli", agro di Sadali

Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Titolo occupativo	Data	Proprietà
6	8	01.17.15	Atto sottomissione senza numero	01/06/1970	**Comune Sadali**
	9	07.28.15			**Comune Sadali**
8	1	52.24.00			**Comune Sadali**
	3	00.04.00			**Eredi Lobina – Eredi Nonnis**
	37	01.03.20			**Comune Sadali**
		61.76.50			

Località "Flumendosa", agro di Sadali

Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Titolo occupativo	Data	Proprietà
9	5	00.10.10	Atto sottomissione senza numero	01/01/1991	**Comune Sadali**
	6 parte	40.00.00			**Comune Sadali**
	22	22.47.45			**Comune Sadali**
	44	65.47.65			**Comune Sadali**
	75	00.80.15			**Comune Sadali**
	80	09.03.65			**Comune Sadali**
	81	03.82.70			**Comune Sadali**
	91	44.64.10			**Comune Sadali**
15	1	39.48.10			**Comune Sadali**
	2	12.07.00			**Comune Sadali**
	3	05.81.05			**Comune Sadali – Carcangiu Lobina**

30	1	07.64.20	Atto sottomissione senza numero	01/01/1991	Comune Sadali
	2	05.95.35			Comune Sadali
	3	03.15.90			Comune Sadali
	4b	30.25.00			Comune Sadali
	28	00.06.10			Comune Sadali
	29	00.00.15			Comune Sadali
	33	00.09.70			Comune Sadali
	57	53.53.00			Comune Sadali
	60	09.85.70			Comune Sadali
	65	26.79.95			Comune Sadali
	52b	53.73.00			Comune Sadali
35	1a	67.01.65			Comune Sadali
		501.81.65			

Località "Mura Aregus", agro di Sadali

Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Titolo occupativo	Data	Proprietà
13	2	00.12.25	Decreto Prefettizio senza numero	04.06.1970	Vargiu Virgilio
	3	00.23.25			Boi Serafino
	4	00.75.75			Eredi Loi
	5	00.28.70			Congiu Marta
	6	00.16.15			Boi Serafino
	7	00.45.45			Carcangiu Maria Lorenza
	8	02.17.55			Faa Raimonda
	9	01.17.60			Congiu Marta
	10	00.49.00			Deidda Salvatore
	13	00.94.10			Farris Gina, F. Elisa, F. Vanda
	14	00.61.60			Pila Francesco
	15	00.14.11			Boi Serafino
	16	00.63.90			Lobina Vincenzo
	17	00.94.70			Pilia Laurina

REGIONE AUTÒNOMA DELLA SARDEGNA ★ ISPETTORATO RIPARTIMENTALE ★ VIA 12 ★ CAGLIARI ★ SERVIZIO TERRITORIALE ★ CORPO FORESTALE

13	18	00.78.70	Decreto Prefettizio senza numero	04.06.1970	**Lobina Egidio**
	22	00.59.40			**Carcangiu Maria Lorenza**
	23	00.62.15			**Pilia Giovanni**
	24	00.61.75			**Boi Serafino**
	25	00.28.05			**Congiu Marta**
	26	00.52.15			**Lobina Egidio**
	29	00.83.20			**Pilia Laurina**
	30	01.22.10			**Lobina Idia**
	31	00.81.35			**Lobina Idia**
	32	01.39.30			**Cuboni Giuseppe**
	33	00.68.90			**Lobina Egidio**
		17.17.39			

Tutti i terreni, situati in agro di Sadali, di proprietà del Comune di Sadali e di privati citati in tabella, sono stati individuati sulla base dei dati catastali trasmessi dall'Agenzia FORESTAS e successivamente implementati a seguito di raffronto con le visure catastali storiche, effettuate d'ufficio. Allo stato attuale, anche a seguito di sopralluogo esperito, si riscontra la seguente situazione:

Località "Funtana de S'orroli", agro di Sadali

Foglio	*Mappale*	*Superficie (ha)*	*Proprietà*	*Note*
6	8	01.00.08	Comune Sadali	
	9	07.06.24	Comune Sadali	
	54	~~00.06.00~~	Comune Sadali	Derivato dal mappale 8 - Escluso, fascia stradale esterna cantiere
	55	~~00.11.07~~	Comune Sadali	Derivato dal mappale 8 – Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	56	~~00.24.47~~	Comune Sadali	Derivato dal mappale 9 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	57	~~00.01.44~~	Comune Sadali	Derivato dal mappale 9 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere

8	1	51.68.08	Comune Sadali	
	3	00.03.37	Eredi Lobina	Fascia A.I.
	5	00.27.17	Deidda T. - Eredi Piroddi - Eredi Usai	
	7	00.26.21	Lobina M.	
	10	00.47.13	Gaviano E.	
	13	00.03.37	Carcangiu A. - Eredi Farris	Fascia A.I.
	14	01.35.14	Deidda M. - Eredi Lobina	
	17	00.42.85	Eredi Secci	
	18	00.20.85	Cuboni E-Farris Lobina F.- Gaviano E. - Eredi Meloni - Eredi Pilia	
	19	00.41.10	Eredi Vargiu	
	20	00.32.25	Carcangiu Carta F. - Eredi Pili	
	25	00.78.59	Eredi Deplanu - Grassi G.	
	26	00.99.77	Eredi Tolu	
	27 parte	00.31.00	Eredi Tolu	
	28 parte	00.09.60	Eredi Tolu	
	29	00.72.01	Eredi Meloni - Diana A.T.	
	30 parte	00.24.00	Meloni Boi S.	Parte dentro il cantiere
NO	37	~~01.03.20~~	Faa E.- Eredi Meloni	Escluso perché esterno al cantiere
NO	38	~~00.00.67~~	Comune Sadali	Derivato dal mappale 1 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
NO	39	~~00.29.90~~	Comune Sadali	Derivato dal mappale 1 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
NO	40	~~00.24.30~~	Comune Sadali	Derivato dal mappale 1 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ★ ISPETTORATO RIPARTIMENTALE ★ CORPO FORESTALE e di V.A. ★ SERVIZIO TERRITORIALE ★ CAGLIARI ★

8	41	~~00.01.05~~	Comune Sadali	Derivato dal mappale 1 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	42	00.00.63	Eredi Lobina - Eredi Nonnis	Derivato dal mapp. 3 - Fascia A.I.
	43	~~00.04.13~~	Deidda T. - Eredi Piroddi - Eredi Usai	Derivato dal mappale 5 – Escluso fascia stradale esterna al cantiere
	44	~~00.05.44~~	Dessì R. - Lobina M. - Lobina A.	Derivato dal mappale 7 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	46	~~00.08.27~~	Gaviano E.	Derivato dal mappale 10 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	49	~~00.00.63~~	Carcangiu A. - Eredi Farris	Derivato dal mappale 13 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	50	~~00.03.51~~	Eredi Lobina	Derivato dal mappale 14 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	~~52~~	~~00.02.75~~	Eredi Secci	Derivato dal mappale 17 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	55	~~00.02.86~~	Eredi Deplanu - Grassi G.	Derivato dal mappale 25 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	56	~~00.00.03~~	Tolu F.	Derivato dal mappale 26 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere
	57	~~00.00.55~~	Tolu F.	Derivato dal mappale 26 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere.
	58	~~00.02.69~~	Eredi Meloni - Deidda A. - Piroddi M.	Derivato dal mappale 29 - Escluso, fascia stradale esterna al cantiere.
		66.73.57		

Località "Mura Aregus", agro di Sadali

Foglio	*Mappale*	*Superficie (ha)*	*Proprietà*	*Note*
13	2	~~00.12.25~~	Eredi Vargiu	Escluso, esterno al cantiere
	3	~~00.23.25~~	Comune Sadali	Soppresso, esterno al cantiere ha generato partic. 153-154
	4	~~00.75.75~~	Eredi Faa - Vargiu V.	Soppresso, esterno al cantiere ha generato partic. 151 - 152
	5	~~00.28.70~~	Eredi Carta - Eredi Lobina	Soppresso, esterno al cantiere ha generato partic. 157 - 158
	6	~~00.16.15~~	Meloni A.	Escluso, esterno al cantiere

	7	00.45.45	Eredi Argiolas - Loi E.	Fascia A.I.
	8 parte	01.64.00	Pilia G.	Parte mappale esterna al cantiere
	9 parte	00.80.00	Eredi Flumini - Eredi Lai	Parte mappale esterna al cantiere
no	10	~~00.46.16~~	Meloni Boi S.	Escluso, esterno al cantiere
	13 parte	00.37.00	Eredi Meloni - Eredi Piroddi	Parte mappale esterna al cantiere
	14 parte	00.47.00	Eredi Pilia	Parte mappale esterna al cantiere
	16	00.48.00	Aresu A. - Eredi Carcangiu	Parte mappale esterna al cantiere
	17	00.94.70	Eredi Atzori - Er.Pilia - Mura A.	
	18	00.74.27	Eredi Lobina	
no	22	~~00.59.40~~	Eredi Argiolas - Loi E.	Escluso, esterno al cantiere
13	23 parte	00.51.60	Eredi Deplanu - Grassi G.	Parte mappale esterna al cantiere
	24	00.58.00	Secci C.	Parte mappale esterna al cantiere
	25	00.26.79	Eredi Mura - Depau C.	
	26	00.47.95	Eredi Mura - Depau C.	
	29	00.83.20	Eredi Atzori - Mura A. - Er. Pilia	
	30 parte	00.27.00	Eredi Lobina - Deidda M.	Parte mappale esterna al cantiere
	31	~~00.81.35~~	Eredi Lobina - Deidda M.	Escluso, esterno al cantiere
	32	01.33.16	Eredi Mura	
	33 parte	00.06.54	Lobina Piras G.	Fascia A.I.
	112	~~00.10.31~~	Deplano N. - Eredi Lai	Derivato dal mappale 9 - Escluso, fascia stradale esterna cantiere
	117	~~00.04.43~~	Carta L.	Derivato dal mappale 18 - Escluso, fascia stradale esterna cantiere

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ★ ISPETTORATO RIPARTIMENTALE ★ SERVIZIO TERRITORIALE ★ CAGLIARI ★ CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

13	119	~~00.01.26~~	Eredi Mura - Depau C.	Derivato dal mappale 25 - Escluso, fascia stradale esterna cantiere
	120	~~00.04.20~~	Eredi Mura - Depau C.	Derivato dal mappale 26 - Escluso, fascia stradale esterna cantiere
	122	~~00.06.14~~	Eredi Lobina - Deidda M.	Derivato dal mappale 32 - Escluso, fascia stradale esterna cantiere
		10.24.66		

Località "Flumendosa", agro di Sadali

Foglio	*Mappale*	*Superficie (ha)*	*Proprietà*	*Note*
9	5	~~00.10.10~~	Comune Sadali	Escluso, esterno al cantiere
	6 parte	40.00.00	Comune Sadali - Comune Seulo	
	22	22.47.45	Comune Sadali	
	44	65.47.65	Comune Sadali	
	75	~~00.80.15~~	Comune Sadali	Escluso, esterno al cantiere
	80	09.03.65	Comune Sadali	
	81	03.82.70	Comune Sadali	
	91	44.64.10	Comune Sadali	
15	1	39.48.10	Comune Sadali	
	2	12.07.00	Comune Sadali	
	3	05.81.05	Comune Sadali - Carcangiu Lobina Antonio	
30	1	07.64.20	Comune Sadali	
	2	05.95.35	Comune Sadali	
	3	03.15.90	Comune Sadali	
	28	~~00.06.10~~	Comune Sadali	Escluso, esterno al cantiere
	29	~~00.00.15~~	Comune Sadali	Escluso, esterno al cantiere
	30 parte	01.59.70	Podda Pilia Pacifico	Parte esterna al cantiere
	33	~~00.09.70~~	Comune Sadali	Escluso, esterno al cantiere
	52b	53.73.00	Comune Sadali	
	57	05.92.85	Comune Sadali	

30	60	09.85.70	Comune Sadali	
	65	26.79.95	Comune Sadali	
	67	30.25.00	Comune Sadali	ex 4b
35	26	67.01.65	Comune Sadali	ex 1a
		454.75.00		

In fase di sopralluogo si è accertato quanto segue:
Le aree in questione, vanno distinte in due aree di cantiere, facenti parte entrambe del Presidio Forestale denominato "Marcia". Per facilità d'individuazione le due aree verranno individuate con la località di riferimento.

Il primo in località **"Mura Aregus/ Funtana de S'orroli",** di ettari **69.23.17**, è situato a nord del centro abitato mentre il secondo cantiere denominato "**Flumendosa"**, di ettari **454.75.00**, è situato sui versanti che si affacciano direttamente sul Flumendosa al confine col comune di Villanova Tulo.

Le orografie sono accidentate, con versanti acclivi e con pendenze anche superiori al 50% su altitudini comprese tra i 300 e i 600 metri, nel cantiere "Flumendosa", mentre risultano meno accidentate e con pendenze moderate, anche se su altitudini superiori agli 800 metri s.l.m., nel cantiere "Mura Aregus/ Funtana de S'orroli".

I suoli sono diversificati in quanto derivano da substrati geologici di origine metamorfica (scisti, scisti arenacei, argilloscisti ecc.) del Paleozoico e relativi depositi di versante nel cantiere "Flumendosa" mentre sono di derivazione sia metamorfica che calcarea nel cantiere "Mura Aregus/ Funtana de S'orroli".

In entrambi i casi, nonostante la differenza dei profili pedologici a causa della differente matrice geologica, siamo in presenza di suoli a rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, forte pericolo di erosione.

Dal punto di vista fitoclimatico l'area è situata nell'orizzonte mesofilo delle foreste di Quercus ilex con tendenza all'orizzonte delle foreste miste di sclerofille sempreverdi man mano che si scende d'altitudine.

I lavori di sistemazione idraulico-forestale nel vasto compendio hanno avuto inizio, storicamente, nel 1970 mediante piantagione di conifere di pino domestico e novellame di leccio nel cantiere "Mura Aregus/ Funtana de S'orroli", in località propriamente detta "Funtana de S'Orroli", ove attualmente la densità dei pini è di 300 piante/ha, con altezze intorno ai m 20 (Fg.8, mapp.1 parte più settentrionale). In seguito dal 1971, con l'ausilio di gradonamenti ubicati lungo le curve di livello, si sono impiantati altri tipi di conifere, quali pino radiata (Fg.6 mapp.8-9), sempre consociato al leccio, con una densità nell'attualità di 150 piante/ha aventi un'altezza di circa m 16. Proseguendo nella parte meridionale, si trovano impianti di pino domestico, pino marittimo e pino d'aleppo (Fg.8, mapp.1 -parte meridionale-. 3, 5, 7, 13,14,17, 18, 19, 20, 25, 26, 27p, 28, 29,

REGIONE AUTÒNOMA DELLA SARDEGNA ★ ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE ★ SERVIZIO TERRITORIALE ★ ISPETTORATO RIPARTIMENTALE ★ CAGLIARI ★ CORPO FORESTALE e di V.A.

30p). Nelle parti più acclivi del mappale, la vegetazione si presenta più rada a causa della roccia affiorante. In ultima analisi, anche a seguito di recenti interventi di diradamento, si é ottenuto un soprassuolo abbastanza omogeneo costituito da pineta adulta sul piano dominante e leccio sul piano dominato con altre specie della macchia a corredo. E' presente rinnovazione naturale per tutte le specie presenti: solamente nelle stazioni con suolo povero e scheletro affiorante la vegetazione è più rada.

Proseguendo verso sud, nel Fg 13, mappali vari, esattamente nella località propriamente denominata "Mura Aregus, il soprassuolo è costituito da popolamenti a pino d'Aleppo, impiantati nel 1972, con densità di 800/1000 piante/ha e con altezze delle piante pari a 15-20 m e diametro di 20-30 cm, - con esemplari che, lungo il perimetro, arrivano a diametri di 40-50 cm e 20 m di altezza – con piano dominato costituito da una rigogliosa matrice di latifoglie con prevalenza di leccio, corbezzolo, fillirea e lentisco. Tutte le parti del cantiere sono recintate, e il perimetro protetto da fasce parafuoco di adeguata larghezza (Fg. 13 mappali 7, 8p, 9p, 13p, 14p, 16p, 17, 18, 23p, 24p, 25, 26, 29, 30p, 32, 33p).

Nell'opposto lato Ovest del territorio comunale di Sadali si trova il cantiere "Flumendosa" in cui è presente la località "Marcia", sito minerario di antica origine.

Nella parte Nord del cantiere (Fg 9, mapp.6), a quote basse, è presente un soprassuolo di origine naturale a macchia mediterranea e leccio, a sviluppo adulto dove le condizioni edafiche sono favorevoli, mentre nella parte più elevata e acclive, sottoposta a ricostituzione boschiva con impianto misto conifera e leccio nel 1987 e successivi interventi colturali che hanno diradato la componente a conifera, il soprassuolo si presenta come soprassuolo a macchia mediterranea e leccio.

Nella parte nord-occidentale del Fg 9 mappale 44, si trova una lecceta adulta e matura, sostituita da un soprassuolo più rado, originato da piantagioni miste a pino d'Aleppo e latifoglie, sia leccio che sughera. E' presente anche una matrice naturale a macchia mediterranea con prevalenza di olivastro e lentisco.

Proseguendo, in direzione sud, lungo la strada di servizio che corre a mezza costa seguendo la curva di livello a quota 600 m (Fg 8, mapp. 80, 81 e 91), rileviamo che il soprassuolo é costituito da un rimboschimento misto, impiantato nel 1987 a pino d'Aleppo e sughera ove, in seguito al diradamento delle conifere, si è originata una sughereta con macchia mediterranea a corredo. Nella parte del mappale 91 esposta a sud-est, caratterizzata da pendenze elevate, peraltro separata da una fascia antincendio ubicata nel crinale, il soprassuolo si presenta con una copertura a macchia mediterranea di leccio, lentisco, corbezzolo e olivastro. D'interesse la soluzione adottata nelle parti più acclivi del mappale 91, ove il suolo appare povero e con rocciosità affiorante, ove si sono eseguite piantagioni miste pino d'Aleppo e leccio, eseguite manualmente a buche. La parte più meridionale a quota di 200-300 m, prospiciente il corso

d'acqua, ricadente nel Fg. 9 mapp. 22, e nel Fg 30 mapp.1, si caratterizza per la presenza di un eucalipteto di circa 150 ha di estensione, impiantato nel 1987. Nella parte più settentrionale del cantiere che ricade nel Fg 15, mappali 1, 2 e 3, il soprassuolo varia passando da rimboschimento misto, ove sono stati consociati il leccio col cedro, piuttosto che col pino d'Aleppo, a bosco naturale a prevalenza di leccio e fillirea, con altre essenze della macchia mediterranea a corredo. Proseguendo lungo la strada di servizio (Fg 30, mapp. 65 e 67) che s'inerpica da m 290 a m 500, si attraversa un soprassuolo che presenta ancora popolamenti di eucalipto, attorniato da soprassuolo misto di leccio e macchia mediterranea a prevalenza di lentisco che vengono sostituiti, nella parte a est, da un soprassuolo costituito da un bosco misto di latifoglie a leccio, fillirea e presenza di roverella, distribuita in maniera discontinua. La copertura si semplifica nuovamente lungo la successiva particella (Fg. 30 mapp. 57) dove il soprassuolo è costituito esclusivamente da macchia mediterranea con prevalenza di lentisco e fillirea.

Proseguendo nel mappale 60, sempre del Fg 30, si trova un popolamento misto a cedro sp. consociato con leccio, che nelle parti meno dense presenta una matrice di macchia mediterranea di lentisco, fillirea. Ancora, lungo il mappale 52b del Fg 30, si trova una vegetazione residua a macchia mediterranea con essenze di olivastro, lentisco e fillirea, che a causa della scarsità di substrato, scheletro affiorante con diffusi rocciai, sopravvive egregiamente solo nelle aree più umide.

La parte terminale a meridione del cantiere, col mappale 26 del Fg 35, presenta il soprassuolo a tratti rado, con macchia mediterranea a fillirea, leccio e lentisco, ma con ampie zone ove la vegetazione stenta a ricostituirsi soprattutto a causa di un incendio pregresso.

In tutto il compendio non si nota presenza di pascolo.

Si da atto che dalle operazioni di collaudo sono state escluse interi mappali o porzioni dei seguenti, in quanto costituiti perlopiù da fasce stradali extra cantiere ed, in parte residuale, da colture agrarie già in atto all'istituzione del cantiere forestale, sulle quali non è stato operata nessuna sistemazione idraulico forestale, e che risultano fisicamente fuori dalla recinzione del cantiere forestale.

In dettaglio, nel cantiere denominato "Mura Aregus/ Funtana de S'orroli", sono da escludere:

Fg. 6, mappali 54, 55, 56, 57 e Fg.8, mappali 38, 39, 40, 41 in quanto costituenti fasce stradali esterne al cantiere;

Fg. 8, mappale 31 e 37, in quanto a coltura agraria esterna al cantiere, e mappali 27 (per un'area di m² 7.370), 28 (per un'area di m² 1290) e 30 (per un'area di m² 9510) in quanto destinati a coltura agraria.

Fg. 13, sono da escludere interamente i mappali 2, 3, 4, 5, 6, 10, 22, in quanto costituenti colture agrarie esterne al cantiere; inoltre sono da escludere in parte, i mappali, 8 (per un'area di circa m²

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TERRITORIALE ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
CORPO FORESTALE CAGLIARI V.A.

5.355), il mappale 9 (per un'area di circa m² 2.729), il mappale 13 (per un'area di circa m² 5.710), il mappale 14 (per un'area di circa m² 1.460), il mappale 23 (per un'area di circa m² 1.055), anch'essi costituenti colture agrarie esterne al cantiere; sono da escludere in parte il mappale 30 (per un'area di circa m² 9.510), interamente il mappale 31 ed il mappale 33 (per un'area di circa m² 5.637), in quanto incolti cespugliati esterni al cantiere; sempre dal Fg.13, i mappali, 112, 117, 119, 120, 122, sono da escludere interamente, perché fasce stradali esterne al cantiere.

Infine del cantiere "Flumendosa", sono da escludere:

Fg.9, interamente i mappali 5, 75, e parte del mappale 6, per un'area di m² 281.490, perché situati fuori dal cantiere;

Fg.30, sono da escludere interamente i mappali 28, 29, 33, ed una parte del mappale 30 (per un'area di circa m² 9.190), perché anch'essi esterni al cantiere.

CONCLUSIONI:

Nel complesso è comunque possibile affermare che tutta l'area, con soprassuolo disomogeneo sia per origine che per composizione, presenta una copertura forestale pressoché totale e i lavori di sistemazione possono considerarsi conclusi. La copertura forestale è complessivamente affermata e in grado di soddisfare le finalità di sistemazione idraulico-forestale per cui i terreni sono stati temporaneamente occupati.

Si può quindi affermare con certezza che non sussistono condizioni potenzialmente in grado di generare fenomeni di dissesto idrogeologico anche qualora si verificassero rilevanti condizioni meteorologiche.

CONSIDERATO che sull'area verrà introdotto il Piano di Coltura e Conservazione ai sensi dell'art. 54 del RDL n. 3267/1923 e che, pertanto, l'area manterrà comunque il soprassuolo forestale esistente;

VISTI gli artt. 50 e 53 del RDL n. 3267/1923 e l'art. 67 del RD n. 1126/1926, si dichiarano collaudati i terreni indicati nelle sovrastanti tabella e già sottoposti a lavori di sistemazione idraulico forestale.

Il presente verbale è redatto in Cagliari in data 14/06/2019.

Comm. dr. Giovanni Pani

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ★ ISPETTORATO RIPARTIMENTALE ★ SERVIZIO TERRITORIALE ★ CORPO FORESTALE ★ CAGLIARI

Il Direttore del Servizio
Dott. Carlo Masnata