Regione Autonoma della Sardegna

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI SEUI

-Provincia Ogliastra-

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA DELL' OFFICINA IN LOCALITA' "MONTARBU "

DATA: SEUI NOVEMBRE 2012	Cronoprogramma	**ALL G**
AGG.:		

COMMITTENTE

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio territoriale LANUSEI
Via Piscinas
08045–LANUSEI

IL DIRETTORE :DOTT. SALVATORE MELE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DOTT. SALVATORE MELE
Via Piscinas, 5
08045–LANUSEI

IL R.U.P. :DOTT. SALVATORE MELE

PROGETTISTA

ING. FRANCESCO MARIA PISANO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

ING. FRANCESCO MARIA PISANO
Via Vitt. Emanuele n° 160 – JERZU
Tel.: 0782 729004
Fax.: 0782 729156
E–mail: f.maria@tiscali.it

crono programma

periodo contrattuale: n. 8 settimane naturali consecutive

lavorazioni omogenee	lavorazioni	a misura	a corpo	importo complessivo	incidenza % sull'importo totale	incidenza giorn. sul tempo totale	2-gen-14	9-gen-14	16-gen-14	23-gen-14	30-gen-14	6-feb-14	13-feb-14
							settimane lavorative						
opere edili	**scavi**	€ 782,66		€ 782,66	0,99%	0,55							
	calcestruzzo cementizio e acciaio	€ 1.080,23		€ 1.080,23	1,36%	0,76							
	massicciata e massetto	€ 128,41		€ 128,41	0,16%	0,09							
	murature	€ 1.090,40		€ 1.090,40	1,38%	0,77							
	solaio	€ 330,35		€ 330,35	0,42%	0,23							
	manto di copertura	€ 431,44		€ 431,44	0,54%	0,31							
	rimozioni e demolizioni	€ 278,53		€ 278,53	0,35%	0,20							
	intonaci e tinteggiatura	€ 6.682,41		€ 6.682,41	8,44%	4,73							
	pavimenti	€ 4.036,20		€ 4.036,20	5,10%	2,85							
	trattamento ignifugo	€ 4.629,79		€ 4.629,79	5,85%	3,27							
	finestre e porte finestre	€ 5.861,06		€ 5.861,06	7,40%	4,14							
totale lavorazione omogenea		€ 25.331,48	€ -	€ 25.331,48	31,99%	17,91							
impianti elettrici	**punto luce e punto presa**	€ 49,43		€ 49,43	0,06%	0,03							
	riflettore	€ 1.655,52		€ 1.655,52	2,09%	1,17							
	impianto di aspirazione		€ 34.741,15	€ 34.741,15	43,87%	24,57							
	impianto riscaldamento		€ 13.188,23	€ 13.188,23	16,65%	9,33							
	verifica		€ 4.229,23	€ 4.229,23	5,34%	2,99							
totale lavorazione omogenea		€ 1.704,95	€ 52.158,61	€ 53.863,56	68,01%	38,09							
TOTALE IMPORTI		**€ 27.036,43**	**€ 52.158,61**	**€ 79.195,04**	**100,00%**	**56,00**							
importo lavori soggetti a ribasso d'asta				**€ 79.195,04**									
importo oneri speciali per la sicurezza				**€ 5.113,85**									
importo totale lavori e oneri per la sicurezza				**€ 84.308,89**									